



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
DIRETORIA TÉCNICA



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA				DATA DA EXPEDIÇÃO: 20/04/2022		
OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE				VALOR		
LOCAL DA OBRA:COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO KM 180, ITAITUBA-PA				191.890,37		
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	%	DIAS	DIAS	DIAS
				30	60	90
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.955,81	1,02%	100,00%		
				R\$ 1.955,81		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.264,50	0,66%	100,00%		
				R\$ 1.264,50		
3.0	ESTRUTURAL	R\$ 12.375,15	6,45%	100,00%		
				R\$ 12.375,15		
4.0	ALVENARIA	R\$ 35.400,29	18,45%	100,00%		
				R\$ 35.400,29		
5.0	PINTURA	R\$ 11.861,29	6,18%			100,00%
						R\$ 11.861,29
6.0	COBERTURA	R\$ 16.533,47	8,62%	50,00%	50,00%	
				R\$ 8.266,74	R\$ 8.266,74	
7.0	PISO	R\$ 12.845,02	6,69%		100,00%	
					R\$ 12.845,02	
8.0	FORRO	R\$ 5.600,49	2,92%		100,00%	
					R\$ 5.600,49	
9.0	ESQUADRIA	R\$ 11.502,33	5,99%			100,00%
						R\$ 11.502,33
10.0	HIDROSSANITÁRIA	R\$ 15.977,46	8,33%		50,00%	50,00%
					R\$ 7.988,73	R\$ 7.988,73
11	ELÉTRICA	R\$ 10.486,91	5,47%		50,00%	50,00%
					R\$ 5.243,46	R\$ 5.243,46
12	Muro	R\$ 56.087,65	29,23%	50,00%	40,00%	10,00%
				R\$ 28.043,83	R\$ 22.435,06	R\$ 5.608,77
TOTAL		R\$ 191.890,37	70,77%			
PARCIAL SIMPLES R\$				R\$ 87.306,31	R\$ 62.379,49	R\$ 42.204,57
PERCENTUAIS SIMPLES %				45,50%	32,51%	21,99%
PARCIAIS ACUMULADOS R\$				R\$ 87.306,31	R\$ 149.685,80	R\$ 191.890,37
PERCENTUAIS ACUMULADOS %				45,50%	78,01%	100,00%

Itaituba - Pa 20 de Abril de 2022

José Alcir Oliveira da Silva Júnior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA