



W.R.P. MARQUES E CIA LTDA
22.814.959/0001-01
Av. Carleto Bermeguy, 552 B, Bela Vista
CEP: 68180-400
ITAITUBA-PA

Tomada de Preços Nº 006/2021

Cronograma Físico-Financeiro de Aditivo

DATA: 24/01/2023

Continuação da Construção do Estádio de Esportes de Itaituba

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º MEDIÇÃO	2º MEDIÇÃO	3º MEDIÇÃO	4º MEDIÇÃO	5º MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	ACUMULADO	TOTAL PARCELA
1.0	CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ESPORTES EM ITAITUBA - PA	879.687,78	156.432,13	105.543,23	115.053,13	100.027,66	106.650,54	583.706,69	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%	100,00%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.465,74	1.465,74					1.465,74					100,00%
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	21.150,36	21.150,36					21.150,36					100,00%
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	31.003,74	5.425,65	3.720,45	4.030,49	3.565,43	3.720,45	20.462,47	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%	100,00%
1.4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	2.418,74	1.209,37					1.209,37	3.513,41	3.513,41	3.514,46	10.541,27	31.003,74
1.5	GRAMADO	94.296,23	15.904,41					15.904,41		50,00%		1.209,37	100,00%
1.6	ESTRUTURA DE ARQUIBANCADA	246.247,25	37.965,44	29.377,24	61.138,91	34.705,65	70.451,17	233.638,41	39.195,91	39.195,91		78.391,82	94.296,23
1.7	ALVENARIA	420.265,33	73.311,16	72.444,54	49.883,73	19.993,37		215.632,80	50,00%	30,00%	20,00%	12.608,84	246.247,25
1.8	LUZ DO CAMPO	62.840,39				41.773,41	32.478,92	74.252,33	102.316,27	102.316,27		204.632,53	420.265,33
									50,00%	30,00%	20,00%	100,00%	100,00%
									-5.705,97	-3.423,58	-2.282,39	-11.411,94	62.840,39
		879.687,78	156.432,13	105.542,23	115.053,13	100.037,86	106.650,54	583.715,89	145.624,03	145.384,65	4.963,21	295.971,89	879.687,78
									145.624,03	291.008,68	295.971,89		

CRISTIANE DO LAGO
RIBEIRO
MIRANDA:75618974215
Assinado de forma digital por
CRISTIANE DO LAGO RIBEIRO
MIRANDA:75618974215
Dados: 2023.01.24 13:57:50 -03'00'

Cristiane do Lago Ribeiro Miranda
Arquiteta e Urbanista
CAU A75126-0

W. R. P. MARQUES EIRELI
WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
Representante Legal