



C M DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ 04.252.259/0001-53, FONE: (93) 9 9100-6432
TRAVESSA JUSTO CHERMONT, BAIRRO: BELA VISTA
ITAITUBA-PA, CEP 68.180-620

A SEMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA

ATT: SRº **AMILTON PINNHO**

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.

CONTRATO: 2020/0370 DA CONCORRENCIA Nº 004/2020

PRAZO: 90 (Noventa dias)

OBJETO:

- **Escola de Ensino Municipal e Infantil Santa Rita**
- **Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Pantanal de Areia**

A C M DOS SANTOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ 04.252.529/0001-53 e domiciliada no endereço, Travessa Justo Chermont, Bairro: Bela Vista Itaituba-PA.

INFORMA OUE. Viemos solicitar a **SEMED** o aditivo de prazo, pois enfrentamos muitas dificuldades em período chuvosos com a trafegabilidade na estrada de difícil acesso por esse o motivo automaticamente houve lentidão nas entregas dos materiais, peço lhe mais 90 dias de prorrogação para podermos da continuidade nos trabalhos Da **Escola de Ensino Municipal e Infantil Santa Rita**, localizada na Comunidade são Benedito, Zona Rural de Itaituba/ PA e **Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Pantanal de Areia**, localizada na comunidade Pantanal de Areia e dando continuidade no seguimento da obra até a sua conclusão.

Certo de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos a disposição da secretaria de educação, SEMED, e do senhor secretário de educação, **AMILTON PINHO**

Itaituba- Pá, 29 de Abril de 2021

**C M SERVICOS DE
TERRAPLENAGEM
LTDA:0425252900
0153**

Assinado de forma digital por C M
SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
LTDA:04252529000153
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PA, l=ITAITUBA,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e-CNPJ A1,
ou=23917962000105, cn=C M SERVICOS DE
TERRAPLENAGEM LTDA:04252529000153
Dados: 2021.04.29 09:33:00 -03'00'

Atenciosamente

**C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ 04.252.529/0001-53**



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

J U S T I F I C A T I V A

OBJETO DA JUSTIFICATIVA: 1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA - CONTRATO Nº 20200370

CONTRATO: Nº 20200370 – **CONCORRÊNCIA** Nº 004/2020 –CP **PRAZO: 90 DIAS A MAIS**

CONTRATADA: C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA **CNPJ: 04.252.529/0001-53**

OBJETO DO CONTRATO 20200370: Contratação de empresa para construção de Escolas Municipais, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação, de acordo com Projeto(s) anexo(s) no procedimento licitatório a saber:

- ✓ Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental “PANTANAL DE AREIA”
- ✓ Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental “SANTA RITA”

Tendo a Contratada C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA justificado que em razão “da dificuldades em períodos chuvosos com a trafegabilidade na estrada de difícil acesso, por esses motivo, houve automaticamente lentidão nas entregas dos materiais” (grifo transcrito do documento emitido pela Contratada C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA) acrescido da especificação dada no mesmo documento quanto da solicitação referir-se à conclusão das obras na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental “PANTANAL DE AREIA” e Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental “SANTA RITA”. Portanto, precisando a Contratada da extensão de margem temporal para a execução dos trabalhos com segurança e responsabilidade, e ainda, considerando que a LDB -Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9394/96, em seus artigos determina: **Art. 3º.** “(...) inciso IX que determina a garantia da qualidade educacional”. **Art. 5º.** “O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo.” **Art. 12.** “Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas”. Diante do exposto, caberá à Esfera competente, neste caso a Municipal, à vista das condições disponíveis, estabelecer parâmetro para melhor atendimento aos interessados. Que em atendimento às exigências da Legislação em vigor, estendido aos trâmites necessários, solicitamos à esta Diretoria de Compras da PMI, a execução do 1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, QUE SE REFERE O CONTRATO DE Nº 20200370 – CONCORRÊNCIA Nº 004/2020, SEM ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL, POR 90 (NOVENTA) DIAS A MAIS.

Amiton Teixeira Pinho
Secretário Municipal de Educação
Decreto Nº VCA 006/17 de 02/01/17

Em: 30.04.2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

CONTRATO: Nº 20200370 – CONCORRÊNCIA Nº 004/2020
CONTRATADA: C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
OBJETO: **CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS. FUNDAMENTAL
“PATANAL DE AREIA” E “SANTA RITA”.**

ASSUNTO: **1º SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA**

A Contratada encaminhou solicitação de aditivo de prazo de execução justificando que em razão da dificuldade em períodos chuvosos com a trafegabilidade na estrada de difícil acesso, por esse motivo, houve automaticamente lentidão nas entregas dos materiais. Tais circunstâncias têm interferido no andamento da Obra e influenciado negativamente a produtividade dos serviços.

Considerando que esses fatores comprometeram a execução do Cronograma Físico-Financeiro previsto, e os serviços contratados ainda não foram totalmente concluídos. Assim, justifica-se a necessidade de **aditar o prazo de execução por mais 90 (noventa dias)**, conforme Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Empresa, com a finalidade de viabilizar o andamento e conclusão da referida Obra.

Itaituba, PA, 05 de Maio de 2021.


Victor Freire
Engenheiro Civil
CREA 151867689-8

VICTOR GIULIANNO DE ALMEIDA FREIRE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 151867689-8