



**Ofício Nº 01/2021**

**À Prefeitura Municipal de Itaituba  
Secretaria Municipal de Educação**

**Assunto: Solicitação de aditivo de prazo de vigência do contrato Nº 20200372**

Ao cumprimenta-los com as formalidades de estilo, sirvo-me deste instrumento para solicitar junto à Prefeitura Municipal de Itaituba o aditivo de prazo de vigência do contrato Nº 20200372

(CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO FRANCISCO VICINAL), conforme artigo 57 da lei 8.666/93.

Tal solicitação se faz em decorrência de fato imprevisível, qual seja: Pandemia de COVID-19, que dificultou a produção de matéria-prima necessárias à continuidade da obra, causando escassez destes no mercado e dificulta a sua aquisição por parte da contratada.

Adicionado ao fato mencionado acima, tão logo tendo o início da obra, iniciou-se o período de intensas chuvas características do inverno na região, prejudicando assim o andamento das atividades construtivas na sua normalidade, pois devido o volume considerável de chuvas a estrada de acesso ao local para construção da obra ficou intráfegavel, impossibilitando assim o envio de materias e de mão de obra.

Deste modo, considerando-se os motivos acima apresentados, solicitamos aditivo de 120 dias ao prazo inicialmente determinado em contrato, para conclusão desta obra.

Itaituba, 19 de Abril de 2021.

AMAZÔNIA NEGÓCIOS CONSULTORIA  
ASSESSORIA E SERVIÇOS  
CNPJ: 23.116.273/0001-82

  
Marcelo Henrique Lima Vaz  
CPF: 003.284.912-50  
RG: 5730950  
Diretor Geral

*Marcelo Henrique Lima Vaz*  
CPF 003.284.912-50

## J U S T I F I C A T I V A

**OBJETO DA JUSTIFICATIVA:** 1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20200372 –CP Nº 004/2020


**PRAZO SOLICITADO:** 120 DIAS A MAIS

**OBJETO DO CONTRATO 20200372:** contratação de Empresa para construção de escolas municipais, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação, de acordo com projeto(s) anexo(s) no procedimento licitatório.

**CONTRATADA:** AMAZÔNIA NEGÓCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS.

Tendo a Empresa **AMAZÔNIA NEGÓCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS** justificado que em razão “da pandemia COVID -19 que dificultou a produção de matéria prima necessária à continuidade da obra, causando escassez destes no mercado e dificulta a sua aquisição por parte da contratada, (...) tão logo tendo o início da obra, iniciou-se o período de intensas chuvas características do inverno na região, prejudicando assim o andamento das atividades construtivas na sua normalidade, pois devido o volume considerável de chuvas e a estrada de acesso ao local para construção da obra ficou intrafegável, impossibilitando assim o envio de matérias e de mão de obra”(transcrição da justificativa emitida pela contratada).

Necessário se faz esclarecer que carros maiores como caminhões com os materiais de construção, não passam pelo trajeto. Portanto, precisando a Empresa competente da extensão de margem temporal para a execução dos trabalhos com segurança e responsabilidade, e ainda, considerando que a LDB -Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9394/96, em seus artigos determina: **Art. 3º.** “(...) inciso IX que determina a garantia da qualidade educacional”. **Art. 5º.** “O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo.” **Art. 12.** “Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas”. Para tais garantias, necessárias se fazem as condições confiáveis às pessoas que frequentarão o espaço escolar, uma vez que as estruturas físicas prediais e condição de segurança é um dos direitos humanos fundamentais, que deve ser assegurado de modo igualitário a todos os cidadãos, sob pena de se ferir a dignidade humana. Que para melhor assegurar, frisam-se que em razão das exposições de motivos, neste documento sublinhadas, é de fundamental a atenção e atendimento quanto ao que solicita a Contratada. Em tempo, observa-se que o Contrato versa sobre a “contratação de Empresa para construção de escolas municipais, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação, de acordo com projeto(s) anexo(s) no procedimento licitatório”, neste caso, a construção refere-se à Escola Municipal de Educação infantil e Ensino Fundamental “São Francisco Vicinal”, localizada em área da Zona Rural, neste Município. Em atendimento às exigências da Legislação em vigor, estendido aos trâmites necessários, solicitamos à esta Diretoria de Compras da PMI, a extensão de prazo de execução do 1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA CONTRATO 20200372 –CP Nº 004/2020, SEM ALTERAÇÃO DO PREÇO, POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS A MAIS.

  
Amilton Pereira Pinho  
Secretário Municipal de Educação  
Decreto Nº VCA 006/2020

Em: 22.04.2021