



C M DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ 04.252.259/0001-53, FONE: (93) 9 9100-6432
TRAVESSA JUSTO CHERMONT, BAIRRO: BELA VISTA
ITAITUBA-PA, CEP 68.180-620

A SEMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA

ATT: SRº AMILTON PINNHO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA.

CONTRATO: 20200387 – CP 008/2020

PRAZO: 120 (Cento e Vinte dias)

OBJETO:

- **Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Henrique Alves Ferreira.**
- **Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental São Joaquim**

A **C M DOS SANTOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA – ME**, inscrita no CNPJ 04.252.529/0001-53 e domiciliada no endereço, Travessa Justo Chermont, Bairro: Bela Vista Itaituba-PA.

INFORMA QUE, Viemos solicitar a **SEMED** o aditivo de prazo, pois enfrentamos muitas dificuldades em período chuvosos com a trafegabilidade na estrada de difícil acesso por esse o motivo automaticamente houve lentidão nas entregas dos materiais, peço-lhe mais 120 dias de prorrogação para podermos dar continuidade nos trabalhos da **Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Henrique Alves Ferreira** Zona Rural de Itaituba/ PA **Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental São Joaquim**, Zona Rural de Itaituba e dando continuidade no seguimento da obra até a sua conclusão.

Certo de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos à disposição da secretaria de educação, SEMED, e do senhor secretário de educação, AMILTON PINHO

Itaituba- PA, 06 de maio de 2021

Atenciosamente

C M SERVIÇOS DE
TERRAPLENAGEM
LTDA:04252529000153

Assinado de forma digital por C M
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
LTDA:04252529000153
Dados: 2021.05.06 15:34:37 -03'00'

C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ 04.252.529/0001-53

J U S T I F I C A T I V A

OBJETO DA JUSTIFICATIVA: 1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA CONTRATO 20200387 –CP Nº 008/2020

PRAZO SOLICITADO: 120 DIAS A MAIS

CONTRATADA: C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

OBJETO DO CONTRATO: "Contratação de empresa para construção de escolas municipais e anexo da E.M.E.I.E.F. "NOVA CALIFÓRNIA".

- ✓ E.M.E.I.E.F. "HENRIQUE ALVES FERREIRA"
- ✓ E.M.E.I.E.F. "SÃO JOAQUIM"

Tendo a Empresa C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA justificado que em razão "da do período de inverno e estrada em situação precária, que não dava de trafegar com os materiais de construção, com isso atrasando o início da obra, também por estarmos em período difícil por conta da pandemia o processo de compra de matérias se torna mais lento" (grifo transcrito do documento emitido pela Contratada) acrescido da especificação dada no mesmo documento quanto da solicitação referir-se para a conclusão das obras na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental "HENRIQUE ALVES FERREIRA" e Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental "SÃO JOAQUIM". Necessário se faz esclarecer que carros maiores como caminhões com os materiais de construção, não passam pelo trajeto. Portanto, precisando a Contratada da extensão de margem temporal para a execução dos trabalhos com segurança e responsabilidade, e ainda, considerando que a LDB -Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9394/96, em seus artigos determina: **Art. 3º.** "(...) inciso IX que determina a garantia da qualidade educacional". **Art. 5º.** "O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo." **Art. 12.** "Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas". Para tais garantias, necessárias se fazem as condições confiáveis às pessoas que frequentarão o espaço escolar. Que para melhor assegurar, frisam-se que em razão das exposições de motivos, neste documento sublinhadas, é de fundamental a atenção e atendimento quanto ao que solicita a Contratada. O Contrato de Nº 20200387 da CP Nº 008/2020 versa sobre a " Contratação de empresa para construção de escolas municipais e anexo da E.M.E.I.E.F. "NOVA CALIFÓRNIA,, Anexo E.M.E.I.E.F. "HENRIQUE ALVES FERREIRA" e Anexo E.M.E.I.E.F. "SÃO JOAQUIM". Em atendimento às exigências da Legislação em vigor, estendido aos trâmites necessários, solicitamos à esta Diretoria de Compras da PMI, a execução do 1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA CONTRATO 20200387 –CP Nº 008/2020, SEM ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL, POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS A MAIS.

Em: 10.05.2021