

J U S T I F I C A T I V A

OBJETO DA JUSTIFICATIVA: 4º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, POR 60 DIAS A MAIS

REFERÊNCIA: Contrato Nº 20200167 – Tomada de Preços Nº 002/2020 -TP.

OBJETO DO CONTRATO 20200167: Contratação de empresa de engenharia civil para construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental **JACUNDÁ** e Escola Municipal de Ensino Fundamental **FONTE DO SABER**.

EMPRESA: WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA-ME

CONSIDERANDO que a LDB -Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9394/96, em seus artigos dita: **Art. 3º.** "(...) inciso **IX** que determina a garantia da qualidade educacional". **Art.5º.** "O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo". Para tais garantias, necessárias se fazem as condições confiáveis às pessoas que frequentarão o espaço escolar, uma vez que as estruturas físicas prediais e condição de segurança é um dos direitos humanos fundamentais, que deve ser assegurado de modo igualitário a todos os cidadãos, sob pena de se ferir a dignidade humana. No entanto, por razões das urgências em decorrência dos impactos sofridos pela expansão do Novo Coronavírus (COVID-19), houve atraso na entrega de materiais de construção, bem como escassez da mão de obra, que impediu que os serviços fossem executados no prazo que estabelece o contrato de nº 20200167. Que para melhor assegurar, frisam-se que em razão das exposições de motivos, estando neste documento, e ainda, precisando a Empresa competente da extensão de margem temporal para a execução dos trabalhos com segurança e responsabilidade, é de fundamental a atenção e atendimento quanto ao que solicita a Empresa, estendido ao atendimento às exigências da Legislação em vigor, solicitamos à esta Diretoria de Compras da PMI, a execução do **4º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, QUE SE REFERE O CONTRATO DE Nº 20200167 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, SEM ALTERAÇÃO O CONTRATO ORIGINAL, POR 60 (SESSENTA) DIAS A MAIS.**


Amilton Teixeira Pinho
Secretário Municipal de Educação
Decreto Nº 006/17 de 02/01/17

Em: 25.03.2021



WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA – ME

Ofício 010/2021

Motivo: Prorrogação de Prazo de Execução

CONTRATO: Nº 20200167 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 – TP

Objeto: Contratação de empresa de engenharia civil para construção de Escolas Municipais de Ensino Fundamental, de acordo com projeto(s) anexo(s) no procedimento licitatório. Construção da E. M. E. F. Jacundá, localizada na Estrada do Pimental - KM 15-Comunidade Jacundá, Zona Rural do Município de Itaituba e Construção da E. M. E. F. Fonte do Saber, localizada na Estrada do Pimental - KM 10 - Comunidade São Francisco, Zona Rural do Município de Itaituba.

Ilmo. Sr. Raimundo Idmilson Goes
Diretor de Planejamento, Convênios e Projetos


Nesta:

Senhor Diretor,

Honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste comunicar que não foi possível concluir os serviços do contrato Nº 20200167, visto que o prazo de execução contratual anteriormente tem validade até 28 de março de 2021 sendo necessário prorrogá-lo para que sejam concluídas as obras. A parte já executada pela contratada na Construção da E. M. E. F. Jacundá equivale a 90,93% da obra, e para que o restante seja concluído, é necessária a conclusão pintura. Na Construção da E. M. E. F. Fonte do Saber, é necessária instalação da fossa séptica, e conclusão da pintura. A empresa enfrentou dificuldades na obra, por falta de mão-de-obra e por falta de material dos fornecedores, justificadas paralisações de suas operações durante a pandemia, impondo uma escassez do produto no mercado, não sendo possível dar continuidade às obras de forma normal e contínua. Desta forma, será necessário adicionar um prazo de 60 (sessenta) dias para EXECUÇÃO DA OBRA para entrega definitiva da obra com qualidade e eficiência.

Desde já agradeço vossa atenção dispensada.

Itaituba – PA, 22 de março de 2021.


Jeison Wendell de A. Sousa
Representante legal

WT Engenharia E Consultoria Ltda ME
CNPJ: 17.243.727/0001-00