

J U S T I F I C A T I V A

OBJETO DA JUSTIFICATIVA: 1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, SEM ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL, MAIS 60 DIAS

REFERÊNCIA: Contrato Nº 20200167 – Tomada de Preços Nº 002/2020 -TP.

OBJETO DO CONTRATO 20200167: Contratação de empresa de engenharia civil para construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental JACUNDÁ e Escola Municipal de Ensino Fundamental FONTE DO SABER.

EMPRESA: WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA-ME

Partindo do seguinte princípio: Se em algum lugar, ainda que de difícil acesso, houver interessado em ensino escolar, lá escolas e adequações terão que existir, bem como sendo de competência da Esfera Pública Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, à vista das condições disponíveis, em observância as características regionais, estabelecer parâmetro para melhor atendimento aos cidadãos, uma vez que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9394/96, assim determina:

“Os Municípios incumbir-se-ão de oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino”. (Inciso V, Art. 11 da Lei Federal de nº 9.394/96).

Em conformidade à citação, para fins de atendimento à Educação Pública Municipal é de fundamental a atenção e atendimento quanto à extensão temporal solicitada pela Empresa competente que junto à IED/PMI justifica: “ (...)enfrentou dificuldades na obra, por falta da mão-de-obra e por falta de materiais dos fornecedores, justificadas paralisações de suas operações durante a pandemia, impondo uma escassez de produtos no mercado, não sendo possível dar continuidade às obras de forma normal e contínua”. Observa-se, ainda, que a empresa competente descreve “A construção da E.M.E.F. JACUNDÁ equivale a 90,93% da obra, para que o restante seja concluído é necessário a conclusão da pintura. Na construção da E.M.E.F. FONTE DO SABER, é necessário instalação da fossa séptica e conclusão da pintura”. Diante da exposição, estendido ao atendimento, conforme às exigências da Legislação em vigor, solicitamos à esta Diretoria de Compras da PMI, a execução do 1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20200167, TP Nº 002/2020 POR 60 DIAS A MAIS, SEM ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL.

Em: 30.04.2021


Milton Teixeira Pinho
Secretário Municipal de Educação
Decreto Nº VCA 006/17 de 02/01/17



WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA – ME

Ofício 012/2021

Motivo: Prorrogação de Prazo Contratual

CONTRATO: Nº 20200167 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 – TP

Objeto: Contratação de empresa de engenharia civil para construção de Escolas Municipais de Ensino Fundamental, de acordo com projeto(s) anexo(s) no procedimento licitatório. Construção da E. M. E. F. Jacundá, localizada na Estrada do Pimental - KM 15-Comunidade Jacundá, Zona Rural do Município de Itaituba e Construção da E. M. E. F. Fonte do Saber, localizada na Estrada do Pimental - KM 10 - Comunidade São Francisco, Zona Rural do Município de Itaituba.

Ilmo. Sr. Raimundo Idmilson Goes
Diretor de Planejamento, Convênios e Projetos


Nesta:

Senhor Diretor,

Honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste comunicar que não foi possível concluir os serviços do contrato Nº 20200167, visto que o prazo contratual anteriormente tem validade até 05 de maio de 2021 sendo necessário prorrogá-lo para que sejam concluídas as obras. A parte já executada pela contratada na Construção da E. M. E. F. Jacundá equivale a 90,93% da obra, e para que o restante seja concluído, é necessária a conclusão pintura. Na Construção da E. M. E. F. Fonte do Saber, é necessária instalação da fossa séptica, e conclusão da pintura. A empresa enfrentou dificuldades na obra, por falta de mão-de-obra e por falta de material dos fornecedores, justificadas paralisações de suas operações durante a pandemia, impondo uma escassez do produto no mercado, não sendo possível dar continuidade às obras de forma normal e contínua. Desta forma, será necessário adicionar um prazo de 60 (sessenta) dias para PRAZO DA CONTRATUAL para entrega definitiva da obra com qualidade e eficiência.

Desde já agradeço vossa atenção dispensada.

Itaituba – PA, 29 de abril de 2021.



Jeison Wendell de A. Sousa
Representante legal

Jeison Wendell de A. Sousa
CPF 890.197.922-53
Sócio - Administrador