



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETO DA JUSTIFICATIVA:** 2º Aditivo de Prazo de Execução da Obra - Contrato Nº 20200297 -TP 008/2020.

**PRAZO:** 180 (CENTO E OITENTA) DIAS ACRESCIDOS- Sem alteração do Contrato Original.

**OBJETO DO CONTRATO 20200297:** Contratação de Empresa para Construção de uma Quadra Poliesportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental "A MÃO COOPERADORA", para atender a demanda do FME, conforme projeto anexo do processo licitatório.

**CONTRATADA:** EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ: 09.319.572/0001-02

**JUSTIFICATIVA:**

Tendo a Empresa EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI manifestado junto à Secretaria Municipal de Educação sobre a necessidade da extensão temporal para a construção "do piso interno da quadra para ser feito (...), pois na situação em que estar não podemos fazer o guarda corpo (...) nem a pintura do piso da quadra, se não há um piso lá para isso, já que não consta na planilha e, seu valor é de um custo elevando (...) foi feito um levantamento deste e de mais alguns acréscimos à obra (...) afim de agilizar os trâmites burocráticos de praxes, antes do vencimento do prazo da execução e do contrato, (...) até o momento não foi possível aditivo de valor de obra para a construção do piso da quadra e das calçadas e, de um possível estacionamento(...), por isso, o prazo de 180 dias" (grifo transcrito do documento emitido pela Empresa EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI. E, sendo a Secretaria Municipal de Educação conhecedora que por força da Lei de acesso e incentivo ao esporte Nº 11.438/06, a prática esportiva é uma das medidas de aprovação, somado a um dos meios à assegurar matrícula, permanência, formação, crescimento, autonomia, valores e princípios da vida humana aos alunos da Educação Básica, e ainda, observa-se que a prática do Esporte é de extrema importância para a inclusão social, pois incluem a melhoria nas relações sociais entre os participantes. A LDB -Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9394/96, determina a garantia da qualidade educacional, conforme dita em seu **Art.26**. *"Os currículos da educação infantil e do ensino fundamental devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. §3º- A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica"*. Bom, sendo atribuição da Esfera competente atender de modo igualitário todos os alunos que compõem a rede de ensino público municipal, a Secretaria Municipal de Educação na intenção de assegurar o direito público subjetivo do aluno, solicita à esta Diretoria de Compras da PMI, nos termos da Legislação em vigor, atendimento quanto ao **OBJETO: 2º Aditivo de Prazo de Execução da Obra - Contrato Nº 20200297 TP 008/2020, por 180 (cento e oitenta) dias acrescidos, sem alteração do contrato original.**

  
Amilton Teixeira Pinho  
Secretário Municipal de Educação  
Decreto Municipal VCA 006/17 de 02/01/2017

Itaituba-PA, 04.10.2021





À SEMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATT: Sr.º AMILTON PINHO

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DE ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO, CONTRATO Nº 20200297 TOMADA DE PREÇO TP – 008/2020 OBJETO CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA A MÃO COOPERADORA.**


A EMPRESA **E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 09.319.572/0001-02, SITUADA AV. ARANAMAY COUTO, Nº 868, BAIRRO BELA VISTA CEP 68180-420, NESTA CIDADE DE ITAITUBA PA. FONE (93)99131-0105.

**INFORMA QUE**, vem Solicitar a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, DE ITAITUBA PA, **2º PEDIDO DE ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO DE 180 DIAS** após o vencimento, como consta no PEDIDO ANTERIOR que vencera no dia 30/10/2021 da QUADRA POLIESPORTIVA A MÃO COOPERADORA localizada na RUA LOURENÇO PAXIUBA (11 RUA) BAIRRO BELA VISTA CEP 68.180-150 ITAITUBA PA, contrato nº20200297, tomada de preço TP 008/2020.

**A JUSTIFICATIVA** enquanto o andamento da quadra vai de acordo com cronograma, cerca de 97,19% já concluída, nos deparamos com piso interno da quadra para ser feito onde na qual já havíamos notificado a prefeitura quanto a isso pois na situação em que esta não podemos fazer o guarda corpo por exemplo e nem a pintura do piso da quadra se não há um piso lá para isso já, que não consta na planilha e seu valor e de um custo elevado, por isso foi feito junto ao responsável técnico da prefeitura um levantamento deste e de mais alguns acréscimos a obra afim de agilizar os tramites burocráticos de praxe antes do vencimento do prazo da execução da obra previsto em contrato, até o momento não houve resposta ou acerto para o acréscimo desses serviço afim que possamos concluir os serviços anteriormente contratados via licitação por isso peço esse prazo de **180 dias**, onde na qual resolvendo essa questão poderemos concluir dentro do prazo o piso e tudo quanto for adicionado a esta obra, até lá continuaremos a dar acabamentos aos serviços secundários na espera do final desse fato.

Certos de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente,

Itaituba-PA, 30 de setembro de 2021

  
**EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**  
**CNPJ: 09.319.572/0001-02**