



Itaituba – Pará, 20 de Abril de 2022.

Ofício 017/2022

**ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N°20210244**

A empresa W. R. P MARQUES EIRELI, inscrita no CNPJ N°: 22.814.959/0001-01, com endereço na AV. Carleto Bermeguy N°525, Bairro: Bela Vista, CEP: 68.180-610, Itaituba – PA, por intermédio de seu representante legal o Sr WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES, portador da carteira de identidade nº 3805699 e do CPF nº 521.614.042-53, vem por meio deste, solicitar prazo de aditivo de contrato, tendo em vista que por motivo de força maior não foi possível a conclusão da obra em tempo estipulado, uma vez que os produtos a serem adquiridos para a conclusão da mesma, não tem disponível no mercado local, logo a empresa teve dificuldade para adquirir em outro estado, e a logística para a entrega desses produtos nessa época de chuva tem nos dado esse atraso **NA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE NA ESTRADA DA TRANSGARIMPEIRA NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA.**

Em virtude de tais fatos aqui expostos, solicitamos aditivo de prazo de execução para contrato de nº20210244, por mais 180 (cento e oitenta) dias, para que possamos cumprir com qualidade todas as exigências e normativas da obra.

É o que temos para o momento e nos colocamos a inteira disposição para sanar qualquer dúvida pertinente ao contrato.

Desde já agradeço vossa atenção.

  
\_\_\_\_\_  
**W. R. P. MARQUES EIRELI**  
**WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES**  
**Representante Legal**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**OBJETO: Contratação de empresa para construção de obras de artes na Estrada da Transgarimpeira no Município de Itaituba.**

**CONVENIO Nº 015/2021 SETRAN**

**PROCESSO Nº 2021/502956**

**FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20210244 - CONCORRÊNCIA nº 003/2021-CP**

**CONTRATADA: W. R. P. MARQUES EIRELI**

**ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Execução da Obra**


**JUSTIFICATIVA**

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra de construção de obras de artes na Estrada da Transgarimpeira no Município de Itaituba**, justificando que os produtos a serem adquiridos para a conclusão da mesma não tem disponível no mercado local de Itaituba, assim sendo a Empresa teve dificuldade para adquirir em outro Estado e a logística para entrega desses produtos em época de chuva tem ocasionado atrasos.

A Obra trata-se de Objeto de Convênio celebrado com a Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN, visando a melhoria da trafegabilidade na Estrada Transgarimpeira que interliga importantes comunidades da zona rural do Município, entretanto as chuvas decorrentes do período de inverno comprometem a execução dos serviços e o cumprimento do cronograma físico-financeiro.

Em virtude do exposto, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo execução da Obra por mais 180 (cento e oitenta) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, para viabilizar a execução da mesma conforme solicitação da Empresa e Cronograma Físico-Financeiro, em anexo.

Itaituba, PA, 20 de abril de 2022.

  
**Raimundo Idmilson Goes**  
Secretário Municipal de Planejamento  
Decreto Mun. 008/2022



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**TERMO DE ACEITE DE ADITIVO**

A Secretaria Municipal de Planejamento de Itaituba, vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa W. R. P. MARQUES EIRELI, que mediante Ofício 017/2022, que solicita **Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra de Construção de obras de artes na Estrada da Transgarimpeira no Município de Itaituba**, Objeto do Contrato Nº 20210244 - CONCORRÊNCIA nº 003/2021-CP, por mais 180 (cento e oitenta) dias a contar do término do prazo anteriormente concedido, para possibilitar a conclusão da Obra conforme Cronograma apresentado pela Contratada.

Itaituba, PA, 20 de abril de 2022.

  
**Raimundo Idmilson Goes**  
Secretário Municipal de Planejamento  
Decreto Mun. 008/2022