



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 11º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230318, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023-CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO NO LOCAL DE ÁGUA FRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2025, PROJETO 1213.171220601.1.059 AMPLIAÇÃO DO MICROSSISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, EXERCÍCIO 2025 PROJETO 1213.171220601.1.060 AMPLIAÇÃO DO MICROSSISTEMA DE ÁGUA NA ZONA RURAL E GARIMPEIRA, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES.

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI** informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do Ofício datado do dia 11 de junho de 2025, que necessita de mais prazo para que possa concluir a execução das obras relacionadas no contrato acima mencionado, o fato se dá devido as várias condições adversas que vem dificultando o transporte dos materiais de construção e a equipe de serviço até o local das obras, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias.

Diante do exposto e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, conforme ofício e cronograma de execução em anexo.

Orismar Pereira Gomes
Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto Municipal nº 016/2025

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA

Ref.: 11º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO Contrato nº 20230318
PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2023-CP

OBJETO: Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares, área de proteção do reservatório elevado e distribuição no local de água fria, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.

LOTE I - LOCAL: DISTRITO DE MIRITUBA I, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

LOTE II- Local: BAIRRO SÃO TOMÉ, FRATERNIDADE FRANCISCANA, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

LOTE V- LOCAL: COMUNIDADE AÇAITUBA, VICINAL DA 15 KM, ESTR. DO PIMENTAL, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

LOTE XI- LOCAL: COMUNIDADE CRISTO REIS II, BR - 163 SANTARÉM/CUIABÁ, ITAITUBA-PÁ, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

LOTE XII- LOCAL: COMUNIDADE NAZARÉ, MARGEM DIREITA DO RIO TAPAJÓS, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

LOTE XIII- LOCAL: COMUNIDADE IGARAPÉ-AÇU, BR - 163 SANTARÉM/CUIABÁ, KM 45, MARGEM DIREITA DO RIO TAPAJÓS, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

À

Prefeitura Municipal de Itaituba-PA

Setor de Contratos

De

José James Silva Nascimento

Proprietário da Empresa Mageplan Service e Logs LTDA

Rua Francisco Macêdo, nº 935 – B Bairro Santo Antônio

CEP: 68180-610 Itaituba – Pará

E-mail: mageplan2023@gmail.com Fone: (93) 99199-3925

Itaituba, 11 de junho de 2025

Prezados,

Venho por meio deste, na qualidade de proprietário da empresa Mageplan Service e Logs LTDA, solicitar formalmente um aditivo de prazo referente ao contrato nº 20230318, celebrado entre nossa empresa e a Prefeitura Municipal de Itaituba.

Conforme já discutido anteriormente, estamos enfrentando dificuldades na execução das obras devido a condições adversas, especificamente as obras serem em locais diversos, que têm impactado significativamente o transporte de materiais e a mão de obra até os locais das obras.

MAGEPLAN SERVICE & LOGS EIRELI

CNPJ: 20.910.330/0001-21 Inscrição Estadual: 15.459.959-0 Inscrição Municipal: 805270.

End.: Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará.

E-mail: mageplanconstrutora@gmail.com

Fone: (93) 99199-3925



Essas situações estão ocasionando atrasos na conclusão dos serviços, uma vez que os locais das obras são distintos.

Diante desse cenário, solicitamos um prazo adicional de 60(sessenta) dias, para a finalização das obras, a fim de garantir a qualidade e a entrega dentro das expectativas do contrato. Estamos comprometidos em resolver essa questão da melhor maneira possível e garantir que o projeto seja concluído com eficiência.

Atenciosamente.

JOSE JAMES SILVA
NASCIMENTO:66461936220

Assinado de forma digital por
JOSE JAMES SILVA
NASCIMENTO:66461936220

MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI
JOSÉ JAMES SILVA NASCIMENTO
CPF: nº 664.619.362-20

MAGEPLAN SERVICE & LOGS EIRELI

CNPJ: 20.910.330/0001-21 Inscrição Estadual: 15.459.959-0 Inscrição Municipal: 805270.

End.: Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará.

E-mail: mageplanconstrutora@gmail.com

Fone: (93) 99199-3925

Relatório Fotográfico: Bairro São Tomé – Fraternidade



Relatório Fotográfico: Comunidade Açaituba

