



W.R.P. MARQUES E CIA LTDA
22.814.959/0001-01
Av. Carleto Bermeguy, 552 B, Bela Vista
CEP: 68180-400
ITAITUBA-PA

Tomada de Preços Nº 006/2021

3º Cronograma Físico-Financeiro de Aditivo

Continuação da Construção do Estádio de Esportes de Itaituba

DATA:

10/04/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	ACUMULAD O	TOTAL PARCELA
1.0	CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ESPORTES EM ITAITUBA - PA	879.687,78	156.432,13	105.543,23	115.053,13	100.027,66	106.650,54	54.271,64	637.978,33	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	20,00%	100,00%	100,00%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.465,74	1.465,74						1.465,74	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	21.150,36	21.150,36						21.150,36	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	31.003,74	5.425,65	3.720,45	4.030,49	3.565,43	3.720,45	2.015,24	22.477,71	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%	100,00%	100,00%
1.4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	2.418,74	1.209,37						1.209,37	1.420,44	1.420,44	1.420,44	1.420,44	1.420,44	1.420,44	8.526,03	31.003,74
1.5	GRAMADO	94.296,23	15.904,41						15.904,41				50,00%	50,00%		100,00%	100,00%
1.6	ESTRUTURA DE ARQUIBANCADA	246.247,25	37.985,44	29.377,24	61.138,91	34.705,65	70.451,17	10.998,29	244.636,70	100,00%						100,00%	100,00%
1.7	ALVENARIA	420.265,33	73.311,16	72.444,54	49.883,73	19.993,37	32.478,92	41.258,11	289.369,83	40,00%	50,00%	10,00%				100,00%	100,00%
1.8	LUZ DO CAMPO	62.840,39				41.773,41			41.773,41	52.358,20	65.447,75	10.000%	30,00%	20,00%		100,00%	100,00%
		879.687,78	156.432,13	105.542,23	115.053,13	100.037,86	106.650,54	54.271,64	637.987,53	65.922,68	73.188,28	29.256,87	46.936,44	65.896,72	65.473,61	241.700,25	879.687,78
										65.922,68	139.110,96	168.367,83	215.304,27	281.200,99	346.674,60	879.687,78	

Cristiane do Lago R. Miranda
Arquiteta e Urbanista
CAU-PA A75126-0

Cristiane do Lago Ribeiro Miranda
Arquiteta e Urbanista
CAU A75126-0

W. R. P. MARQUES EIRELI
WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
Representante Legal

22.814.959/0001-01
W R.P MARQUES EIRELI
Av. Carleto Bermeguy nº 525b,
Bela Vista CEP 68 190-610
Itaituba - PA



W.R.P. MARQUES E CIA LTDA
22.814.959/0001-01
Av. Carleto Bermeguy, 552 B, Bela Vista
CEP: 68180-400
ITAUBA-PA

Tomada de Preços Nº 006/2021

3º Cronograma Físico-Financeiro de Aditivo

DATA: 10/04/2023

Continuação da Construção do Estádio de Esportes de Itaituba


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	ACUMULAD O	TOTAL PARCELA
1.0	CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ESPORTES EM ITAUBA - PA	879.687,78	156.432,13	105.543,23	115.053,13	100.027,66	108.650,54	54.271,64	637.978,33	15,00%	36.256,42	15,00%	20,00%	15,00%	20,00%	100,00%	879.687,78
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.465,74	1.465,74						1.465,74	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	21.150,36	21.150,36						21.150,36	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	31.003,74	5.425,65	3.720,45	4.030,49	3.565,43	3.720,45	2.015,24	22.477,71	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%	100,00%	31.003,74
1.4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	2.418,74	1.209,37						1.209,37	1.420,44	1.420,44	1.420,44	1.420,44	1.420,44	1.420,44	100,00%	2.418,74
1.5	GRAMADO	94.296,23	15.904,41						15.904,41				50,00%	50,00%		100,00%	94.296,23
1.6	ESTRUTURA DE ARQUIBANCADA	246.247,25	37.965,44	29.377,24	61.138,91	34.705,65	70.451,17	10.998,29	244.636,70	100,00%	1.610,55					100,00%	246.247,25
1.7	ALVENARIA	420.265,33	73.311,16	72.444,54	49.883,73	19.983,37	32.478,92	41.258,11	289.369,83	40,00%	50,00%	10,00%				100,00%	420.265,33
1.8	LUZ DO CAMPO	62.840,39				41.773,41			41.773,41	52.358,20	65.447,75	50,00%	30,00%	20,00%		100,00%	62.840,39
		879.687,78	156.432,13	105.542,23	115.053,13	100.037,86	108.650,54	54.271,64	637.987,53	65.922,68	73.188,28	29.256,87	46.936,44	65.986,72	65.473,61	241.700,25	879.687,78
										65.922,68	139.110,96	168.367,83	215.304,27	281.200,99	346.674,60	879.687,78	

Cristiano do Lago R. Miranda
Arquiteta e Urbanista
CAU A75126-0

W. R. P. MARQUES EIRELI
Arquiteta e Urbanista
CAU A75126-0

W. R. P. MARQUES EIRELI
WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
Representante Legal

22.814.959/0001-01
W R.P MARQUES EIRELI
Av. Carleto Bermeguy nº 525b,
Bela Vista CEP 68 180-610
Itaituba - PA



3º Cronograma Físico-Financeiro de Aditivo

DATA:

10/04/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1° MEDIÇÃO	2° MEDIÇÃO	3° MEDIÇÃO	4° MEDIÇÃO	5° MEDIÇÃO	6° MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	ACUMULADO	TOTAL PARCELA
1.0	CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE ESPORTES EM ITAITUBA - PA	879.687,78	156.432,13	105.543,23	115.053,13	100.027,86	108.650,54	54.271,64	837.978,33	36.256,42	36.256,42	48.341,89	36.256,42	36.256,42	48.341,89	241.709,45	879.687,78
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.465,74	1.465,74						1.465,74	-	-	-	-	-	-	-	100,00 %
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	21.150,36	21.150,36						21.150,36	-	-	-	-	-	-	-	100,00 %
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	31.003,74	5.425,65	3.720,45	4.030,49	3.565,43	3.720,45	2.015,24	22.477,71	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%	100,00 %	100,00 %
1.4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	2.418,74	1.209,37						1.209,37	1.420,44	1.420,44	1.420,44	1.420,44		100,00 %	100,00 %	100,00 %
1.5	GRAMADO	94.296,23	15.904,41						15.904,41				50,00%	39.195,91		1.209,37	100,00 %
1.6	ESTRUTURA DE ARQUIBANCADA	246.247,25	37.965,44	29.377,24	61.138,91	34.705,65	70.451,17	10.988,29	244.636,70	100,00%			39.195,91	39.195,91		78.391,82	100,00 %
1.7	ALVENARIA	420.265,33	73.311,16	72.444,54	48.883,73	19.993,37	32.478,92	41.258,11	289.369,83	1.610,55	50,00%	10,00%			1.610,55	246.247,25	100,00 %
1.8	LUZ DO CAMPO	62.840,39				41.773,41			41.773,41	52.358,20	65.447,75	13.089,55				130.895,50	100,00 %
												10.533,49	30,00%	20,00%		100,00 %	100,00 %
										65.922,68	73.188,28	29.256,87	46.936,44	65.896,72	65.473,61	241.700,25	879.687,78
										65.922,68	139.110,96	168.367,83	215.304,27	281.200,99	346.674,60	879.687,78	

[Assinatura]
Cristiane do Lago Ribeiro Mica
Arquiteta e Urbanista
CAU A75126-0

Cristiane do Lago Ribeiro Miranda
Arquiteta e Urbanista
CAU A75126-0

W. R. P. MARQUES EIRELI
WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
Representante Legal

02.814.959/0001-01
W.R.P. MARQUES EIRELI
Av. Carleto Bermeguy nº 525b,
Beiz Vista CEP 88.180-610
Itaitubá - PA