



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

CONTRATO: Nº 20180336 – TOMADA DE PREÇOS nº 014/2018-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 22 KM DA ESTRADA NOVA OLINDA COM REFORMA DAS PONTES E COLOCAÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

Considerando que a Obra consta com percentual executado de 51,67%, conforme medição realizada. Considerando ainda, que a Empresa contratada encaminhou justificativa informando que não foi possível a conclusão no tempo previsto em virtude das chuvas que impossibilitaram a execução dos serviços de forma contínua, ocasionando atrasos, pois acarretaria a perda de materiais e serviços, onerando a obra e comprometendo a segurança e qualidade da mesma.

Desta forma, faz-se necessário prorrogar o prazo de execução da Obra, conforme o cronograma físico-financeiro em anexo encaminhado pela contratada, com a finalidade de possibilitar a conclusão dos serviços remanescentes, uma vez que existe a necessidade de executar aterro, base e sub-base das cabeceiras das pontes e um trecho de terraplanagem da Estrada.

Itaituba, PA, 23 de setembro de 2019.

Eng.º João Neto
CREA-PA 25597 D

João Gonçalves de Oliveira Neto
Eng.º Civil – CREA 1511306289
Resp. Tec. Pela Fiscalização
Prefeitura De Itaituba