



**C M DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA**

CNPJ 04.252.259/0001-53, FONE: (93) 9 9100-6432  
TRAVESSA JUSTO CHERMONT, BAIRRO: BELA VISTA  
ITAITUBA-PA, CEP 68.180-620

**A SEMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA**

ATT: SRº **AMILTON PINNHO**

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 2º ADITIVO DE PRAZO DE AEXECUÇÃO DE CONTRATO.

CONTRATO: 2020/0370 DA CONCORRENCIA Nº 004/2020

PRAZO: 120 (Cento e Vinte dias)

OBJETO:

- **Escola de Ensino Municipal e Infantil Santa Rita**
- **Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Pantanal de Areia**

**A C M DOS SANTOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA – ME**, inscrita no CNP 04.252.529/0001-53 e domiciliada no endereço, Travessa Justo Chermont, Bairro: Bela Vista Itaituba-PA.

**INFORMA QUE,** Viemos solicitar a **SEMED** o aditivo de prazo, pois enfrentamos muitas dificuldades em período chuvosos com a trafegabilidade na estrada de difícil acesso por esse o motivo automaticamente houve lentidão nas entregas dos materiais, peço-lhe mais 120 dias de prorrogação para podermos dar continuidade nos trabalhos da **Escola Ensino Municipal e Infantil Santa Rita** Zona Rural de Itaituba/ PA **Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Pantanal de Areia**, Zona Rural de Itaituba e dando continuidade no seguimento da obra até a sua conclusão.

Certo de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos a disposição da secretaria de educação, SEMED, e do senhor secretário de educação, **AMILTON PINHO**

Itaituba- PA, 09 de Julho de 2021

Atenciosamente

C M SERVICOS DE  
TERRAPLENAGEM  
LTDA:04252529000153

Assinado de forma digital por C M  
SERVICOS DE TERRAPLENAGEM  
LTDA:04252529000153  
Data: 2021.08.09 13:03:20 -03'00'

---

**C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA**  
**CNPJ 04.252.529/0001-53**



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

J U S T I F I C A T I V A

**OBJETO DA JUSTIFICATIVA:** 2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA - CONTRATO Nº 20200370

**CONTRATO:** Nº 20200370 – **CONCORRÊNCIA** Nº 004/2020 –CP **PRAZO: 120 DIAS A MAIS**

**CONTRATADA:** C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA **CNPJ: 04.252.529/0001-53**

**OBJETO DO CONTRATO 20200370:** Contratação de empresa para construção de Escolas Municipais, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação, de acordo com Projeto(s) anexo(s) no procedimento licitatório” a saber:

- ✓ Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental “PANTANAL DE AREIA”
- ✓ Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental “SANTA RITA”

Tendo a Contratada C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA justificado que em razão “da dificuldades em períodos chuvosos com a trafegabilidade na estrada de difícil acesso, por esses motivo, houve automaticamente lentidão nas entregas dos materiais” (grifo transcrito do documento emitido pela Contratada C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA) acrescido da especificação dada no mesmo documento quanto da solicitação referir-se à continuidade e conclusão das obras na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental “PANTANAL DE AREIA” e Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental “SANTA RITA”. E, ainda, considerando que a LDB -Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9394/96, em seus artigos determina: **Art. 3º.** “(...) inciso IX que determina a garantia da qualidade educacional”. De igual importância, ao que nos referimos acesso e permanência, são as condições de atendimento às pessoas que compõem o espaço escolar. Sendo as estruturas físicas prediais e condição segurança um direito humano fundamental que deve ser assegurado de modo igualitário a todos os cidadãos, sob pena de se ferir a dignidade humana, uma vez que não há como se fazer a educação dignamente se no espaço predial houver falha ou até mesmo não atender a frequente demanda. Ao que compete à SEMED/PMI, diante do embasamento, exposições, e urgências!, e ainda ao que nos referimos aos trâmites necessários, conforme exigências da Legislação em vigor, solicitamos à esta Diretoria de Compras da PMI, procedimentos quanto ao 2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA - CONTRATO Nº 20200370 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2020 –CP, POR 120 DIAS À MAIS, SEM ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL.

Itaituba-PA, 12.07.2021

  
Amilton Teixeira Pinho  
Secretário Municipal de Educação  
Decreto nº VCA 006/17 de 02/01/2017