



Itaituba – Pará, 16 de Dezembro de 2021.

Ofício 105/2021

Á,  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE ITAITUBA,**  
**ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO**  
**Nº20192019**

Senhor Secretário,

A empresa W. R. P MARQUES EIRELI, inscrita no CNPJ Nº: 22.814.959/0001-01, com endereço na AV. Governador Fernando Guilhon Nº 190, Bairro: Comércio, CEP: 68.180-110, Itaituba – PA, por intermédio de seu representante legal o Sr WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES, portador da carteira de identidade nº 3805699 e do CPF nº 521.614.042-53, vem por meio deste, solicitar prazo de aditivo de contrato, a Secretaria Municipal de Planejamento de Itaituba, tendo em vista que por motivo de força maior não foi possível a conclusão da obra em tempo estipulado, uma vez que os produtos a serem adquiridos para a conclusão da mesma, não tem disponível no mercado local de Itaituba, logo a empresa teve dificuldade para adquirir em outro estado, e a logística para a entrega desses produtos tem nos dado esse atraso na **CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA.**

Em virtude de tais fatos aqui expostos, solicitamos aditivo de prazo de execução para contrato de nº20192019, por mais 90 (Noventa), para que possamos cumprir com qualidade todas as exigências e normativas da obra.

É o que temos para o momento e nos colocamos a inteira disposição para sanar qualquer dúvida pertinente ao contrato.

Desde já agradeço vossa atenção.

  
\_\_\_\_\_  
**W. R. P. MARQUES EIRELI**  
**WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES**  
**Representante Legal**

Endereço: Av. Governador Fernando Guilhon – Nº 190 Bairro: Comercio Cep:68.180-110 Itaituba-Pará.  
Email: ricarlos.marques@gmail.com Fone: (93)99182:1101  
CNPJ: 22.814.959/0001-01 Inscrição Estadual: 15.492.577-2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: **Contratação de empresa especializada em engenharia civil para Construção do Terminal Rodoviário no Município de Itaituba-PA.**  
FUNDAMENTO LEGAL: **Contrato Nº 20190219 - Tomada de Preços nº 007/2019-TP, vinculado ao Contrato de Repasse MTUR 864671/2018**  
CONTRATADA: **W.R.P. MARQUES EIRELI**  
ASSUNTO: **Aditivo de Prazo de Execução**

**JUSTIFICATIVA**

A Contratada requereu prorrogação do prazo de vigência do **Contrato Nº 20190219 - Tomada de Preços nº 007/2019-TP**, vinculado ao CONTRATO DE REPASSE MTUR 864671/2018, cujo Objeto é a **Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a Construção do Terminal Rodoviário no Município de Itaituba-Pará.**

Conforme justificativa da Contratada por motivo de força maior não foi possível a conclusão da Obra no tempo estipulado, uma vez que os produtos a serem adquiridos para a conclusão da mesma não estão disponíveis no mercado local, de modo que a Empresa teve dificuldades para adquirir em outro Estado, sendo que a logística para a entrega desses produtos tem ocasionado tais atrasos.

Tendo em vista que a Obra se trata de Objeto de Contrato de Repasse que tem como Órgão Concedente o Ministério do Turismo e os recursos para os pagamentos das medições são liberados mediante acompanhamento, fiscalização e aprovação da RE da Gerência Executiva e Negocial de Governo Santarém/PA. Assim, a Prefeitura Municipal fica condicionada aos prazos e as autorizações do referido Órgão para efetuar o pagamento dos serviços medidos.

Em virtude do exposto e considerando que conforme 8º Boletim de Medição a Obra encontra-se com 77,07%, de modo que o prazo de



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

vigência restante não será suficiente para a conclusão e recebimento do Objeto Contratado, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de execução do por mais 90 (noventa) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido.

Itaituba, PA, 16 de dezembro de 2021.



**ORISMAR PEREIRA GOMES**

Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal N° 0014/2021




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**TERMO DE ACEITE DE ADITIVO**

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba, vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa W.R.P. MARQUES EIRELI, mediante Ofício 105/2021 que solicita **Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra vinculada ao Contrato Nº 20190219 - Tomada de Preços nº 007/2019-TP**, que tem por Objeto a **Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a Construção do Terminal Rodoviário no Município de Itaituba-Pará, por mais 90 (noventa) dias** a contar do término do prazo anterior, com a finalidade de possibilitar a conclusão da Obra.

Itaituba, PA, 16 de dezembro de 2021.

  
**ORISMAR PEREIRA GOMES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal Nº 0014/2021