



Itaituba – Pará, 14 de Dezembro de 2021.

Ofício 106/2021


À,  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE ITAITUBA,**

Senhor Secretário,

A empresa W. R. P. MARQUES EIRELI, vem por meio deste ofício nº 094/2021, informar a Secretaria Municipal de Planejamento de Itaituba a respeito da VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 20190219, obra do **CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA**, viemos informar os motivos do não cumprimento da vigência do contrato, vista que por motivo de força maior não foi possível a conclusão da obra em tempo estipulado, uma vez que os produtos a serem adquiridos para a conclusão da mesma, não tem disponível no mercado local de Itaituba, assim sendo a empresa teve dificuldade para adquirir em outro estado, e a logística para a entrega desses produtos tem nos dado esse atraso.

Em virtude de tais fatos aqui expostos, solicitamos aditivo de vigência do contrato nº 20190219, por mais 90 (noventa), para que possamos cumprir com qualidade todas as exigências e normativas do mesmo.

Desde já agradeço vossa atenção.

  
\_\_\_\_\_  
**W. R. P. MARQUES EIRELI**  
**WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES**  
**Representante Legal**

Endereço: Av. Governador Fernando Guilhaon – Nº 190 Bairro: Comercio Cep:68.180-110 Itaituba-PA  
Email: ricarlos.marques@gmail.com Fone: (93)99182:1101  
CNPJ: 22.814.959/0001-01 Inscrição Estadual: 15.492.577-2

22.814.959/0001-01  
W.R.P. MARQUES EIRELI  
Av Governador Fernando Guilhaon, 190  
Comercio CEP 68 180-110  
Itaituba PA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para Construção do Terminal Rodoviário no Município de Itaituba-PA.**

**FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20190219 - Tomada de Preços nº 007/2019-TP, vinculado ao Contrato de Repasse MTUR 864671/2018**

**CONTRATADA: W.R.P. MARQUES EIRELI**

**ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Vigência Contratual**

### **JUSTIFICATIVA**

A Contratada requereu prorrogação do prazo de vigência do **Contrato Nº 20190219 - Tomada de Preços nº 007/2019-TP**, vinculado ao CONTRATO DE REPASSE MTUR 864671/2018, cujo Objeto é a **Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a Construção do Terminal Rodoviário no Município de Itaituba-Pará.**

Conforme justificativa da Contratada por motivo de força maior não foi possível a conclusão da Obra no tempo estipulado, uma vez que os produtos a serem adquiridos para a conclusão da mesma não estão disponíveis no mercado local, de modo que a Empresa teve dificuldades para adquirir em outro Estado, sendo que a logística para a entrega desses produtos tem ocasionado tais atrasos.

Tendo em vista que a Obra se trata de Objeto de Contrato de Repasse que tem como Órgão Concedente o Ministério do Turismo e os recursos para os pagamentos das medições são liberados mediante acompanhamento, fiscalização e aprovação da RE da Gerência Executiva e Negocial de Governo Santarém/PA. Assim, a Prefeitura Municipal fica condicionada aos prazos e as autorizações do referido Órgão para efetuar o pagamento dos serviços medidos.

Em virtude do exposto e considerando que conforme 8º Boletim de Medição a Obra encontra-se com 77,07%, de modo que o prazo de vigência restante não será suficiente para a conclusão e recebimento do Objeto Contratado, servimo-nos do presente para justificar a



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**prorrogação do prazo de vigência do por mais 90 (noventa) dias** a contar  
do término do prazo anteriormente concedido.

Itaituba, PA, 16 de dezembro de 2021.

**ORISMAR PEREIRA GOMES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal N° 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

**TERMO DE ACEITE DE ADITIVO**

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba, vem por meio deste instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa W.R.P. MARQUES EIRELI, mediante Ofício 106/2021 que solicita **Termo Aditivo de Prazo de Vigência ao Contrato Nº 20190219 - Tomada de Preços nº 007/2019-TP**, que tem por Objeto a **Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a Construção do Terminal Rodoviário no Município de Itaituba-Pará, por mais 90 (noventa) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, com a finalidade de possibilitar a execução do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 16 de dezembro de 2021.

**ORISMAR PEREIRA GOMES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal Nº 0014/2021