



Itaituba – Pará, 02 de Março de 2022.

Ofício 009/2022

**À,**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE ITAITUBA,**

**ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N°20192019**

Senhor Secretário,

A empresa W. R. P MARQUES EIRELI, inscrita no CNPJ N°: 22.814.959/0001-01, com endereço na AV. Governador Fernando Guilhon N° 190, Bairro: Comércio, CEP: 68.180-110, Itaituba – PA, por intermédio de seu representante legal o Sr WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES, portador da carteira de identidade nº 3805699 e do CPF nº 521.614.042-53, vem por meio deste, solicitar prazo de aditivo de contrato, a Secretaria Municipal de Planejamento de Itaituba, tendo em vista que por motivo de força maior não foi possível a conclusão da obra em tempo estipulado, uma vez que os produtos a serem adquiridos para a conclusão da mesma, não tem disponível no mercado local de Itaituba, logo a empresa teve dificuldade para adquirir em outro estado, e a logística para a entrega desses produtos tem nos dado esse atraso na **CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA.**

Em virtude de tais fatos aqui expostos, solicitamos aditivo de prazo de execução para contrato de nº20192019, por mais 90 (Noventa), para que possamos cumprir com qualidade todas as exigências e normativas da obra.

É o que temos para o momento e nos colocamos a inteira disposição para sanar qualquer dúvida pertinente ao contrato.

Desde já agradeço vossa atenção.

  
\_\_\_\_\_  
**W. R. P. MARQUES EIRELI**  
**WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES**  
**Representante Legal**

Endereço: Av. Governador Fernando Guilhon – N° 190 Bairro: Comercio Cep:68.180-110 Itaituba-Pará.  
Email: ricarlos.marques@gmail.com Fone: (93)99182:1101  
CNPJ: 22.814.959/0001-01 Inscrição Estadual: 15.492.577-2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para Construção do Terminal Rodoviário no Município de Itaituba-PA.**

**FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20190219 - TOMADA DE PREÇOS nº 007/2019-TP**

**CONTRATADA: W. R. P. MARQUES EIRELI**

**ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Execução da Obra**

**JUSTIFICATIVA**

Considerando a solicitação feita pela Contratada acerca da prorrogação do prazo de execução ao **Contrato Nº 20190219 - Tomada de Preços nº 007/2019-TP**, vinculado ao CONTRATO DE REPASSE MTUR 864671/2018, cujo Objeto é a **Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a Construção do Terminal Rodoviário no Município de Itaituba-Pará**.

A Contratada justifica que "por motivo de força maior não foi possível a conclusão da obra em tempo estipulado, uma vez que os produtos a serem adquiridos para a conclusão da mesma não tem disponível no mercado local de Itaituba, logo a Empresa teve dificuldade para adquirir em outro estado e a logística para a entrega desses produtos tem ocasionado atrasos".

A Obra é objeto de Contrato de Repasse que tem como Órgão Concedente o Ministério do Turismo e os recursos para os pagamentos das medições são liberados mediante acompanhamento, fiscalização e aprovação da RE Gerência Executiva e Negocial de Governo Santarém/PA. Assim, a Prefeitura Municipal fica condicionada aos prazos e as autorizações do referido Órgão.


Em virtude do exposto e considerando o percentual executado é de 80,21%, conforme 9ª Boletim de Medição, houve a necessidade de ajuste no Cronograma de execução da Obra. Neste sentido, uma vez



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

que o prazo restante não será suficiente para possibilitar a conclusão e recebimento do Objeto do Contrato, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de execução da Obra por mais 90 (noventa) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa e Cronograma Físico-financeiro, em anexo.

Itaituba, PA, 03 de março de 2022.



**Raimundo Idmilson Goes**  
Secretário Municipal de Planejamento  
Decreto Mun. 008/2022





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**TERMO DE ACEITE DE ADITIVO**

A Secretaria Municipal de Planejamento de Itaituba, vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa W.R.P. MARQUES EIRELI, mediante Ofício 009/2022 que solicita **Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra vinculada ao Contrato N° 20190219 - Tomada de Preços nº 007/2019-TP**, que tem por Objeto a **Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a Construção do Terminal Rodoviário no Município de Itaituba-Pará, por mais 90 (noventa) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, com a finalidade de possibilitar a conclusão da Obra.

Itaituba, PA, 03 de março de 2022.

**Raimundo Idmilson Goes**  
Secretário Municipal de Planejamento  
Decreto Mun. 008/2022