



Itaituba – Pará, 01 de Março de 2022.

Ofício 008/2022

À,
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE ITAITUBA,

Senhor Secretário,

A empresa W. R. P MARQUES EIRELI, vem por meio deste ofício nº 008/2022, informar a Secretaria Municipal de Planejamento de Itaituba a respeito da VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 20190219, obra do **CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA**, viemos informar os motivos do não cumprimento da vigência do contrato, vista que por motivo de força maior não foi possível a conclusão da obra em tempo estipulado, uma vez que os produtos a serem adquiridos para a conclusão da mesma, não tem disponível no mercado local de Itaituba, assim sendo a empresa teve dificuldade para adquirir em outro estado, e a logística para a entrega desses produtos tem nos dado esse atraso.

Em virtude de tais fatos aqui expostos, solicitamos aditivo de vigência do contrato nº 20190219, por mais 90 (noventa), para que possamos cumprir com qualidade todas as exigências e normativas do mesmo.

Desde já agradeço vossa atenção.



W. R. P. MARQUES EIRELI
WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES
Representante Legal

Endereço: Av. Carleto Bermeguy , Nº 525b , Bairro: Bela Vista. Cep: 68.180-610 Itaituba-Pará.
Email: ricarlos.marques@gmail.com Fone: (93)99192:1101



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para Construção do Terminal Rodoviário no Município de Itaituba-PA.

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20190219 - Tomada de Preços nº 007/2019-TP, vinculado ao Contrato de Repasse MTUR 864671/2018

CONTRATADA: W.R.P. MARQUES EIRELI

ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Vigência Contratual

JUSTIFICATIVA

A Contratada requereu prorrogação do prazo de vigência do **Contrato Nº 20190219 - Tomada de Preços nº 007/2019-TP**, vinculado ao CONTRATO DE REPASSE MTUR 864671/2018, cujo Objeto é a **Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a Construção do Terminal Rodoviário no Município de Itaituba-Pará.**

Conforme justificativa da Contratada por motivo de força maior não foi possível a conclusão da obra em tempo estipulado, uma vez que os produtos a serem adquiridos para a conclusão da mesma não tem disponível no mercado local de Itaituba, logo a Empresa teve dificuldade para adquirir em outro estado e a logística para a entrega desses produtos tem ocasionado atrasos

Tendo em vista que a Obra se trata de Objeto de Contrato de Repasse que tem como Órgão Concedente o Ministério do Turismo e os recursos para os pagamentos das medições são liberados mediante acompanhamento, fiscalização e aprovação da RE da Gerência Executiva e Negocial de Governo Santarém/PA. Assim, a Prefeitura Municipal fica condicionada aos prazos e as autorizações do referido Órgão para efetuar o pagamento dos serviços medidos.


Em virtude do exposto e considerando que conforme 9ª Boletim de Medição a Obra encontra-se com 80,21%, de modo que o prazo de



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

vigência restante não será suficiente para a conclusão e recebimento do Objeto Contratado, servimo-nos do presente para justificar **a prorrogação do prazo de vigência do por mais 90 (noventa) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido.

Itaituba, PA, 01 de março de 2022.



Raimundo Idmilson Goes
Secretário Municipal de Planejamento
Decreto Mun. 008/2022




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Planejamento de Itaituba, vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa W.R.P. MARQUES EIRELI, mediante Ofício 008/2022 que solicita **Termo Aditivo de Prazo de Vigência ao Contrato Nº 20190219 - Tomada de Preços nº 007/2019-TP**, que tem por Objeto a **Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a Construção do Terminal Rodoviário no Município de Itaituba-Pará, por mais 90 (noventa) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, com a finalidade de possibilitar a execução do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 01 de março de 2022.


Raimundo Idmilson Goes
Secretário Municipal de Planejamento
Decreto Mun. 008/2022