

## NONO ADITIVO DE PRAZO

### JUSTIFICATIVA

#### **ADITIVO DE PRAZO PARA O CONTRATO N° 201700559, CONCORRENCIA n° 001/2017-CP.**

A empresa W. R. P. MARQUES-ME, informa a esta secretaria através do ofício n° 009/2019, que não foi possível concluir na sua integralidade o objeto do contrato mencionado acima. Justifica que o período chuvoso está muito intenso e por este motivo não foi possível dar continuidade no prazo estipulado, e no mesmo ofício solicita ADITIVO para conclusão da obra.

Após a visita “in loco”, constatamos realmente que a empresa não cumpriu a CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS do referido contrato em sua totalidade, o prazo estabelecido era de 60 (sessenta) dias. Os serviços estão em fase de conclusão mais a obra não foram concluídos dentro do prazo estipulado.

Constatamos que a empresa está cumprindo todos os itens da CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA do referido contrato.

Analisamos o ofício da empresa e constatando “in loco” os motivos da mesma não ter concluído as obras dentro do prazo estabelecido, solicitamos o ADITIVO DE PRAZO por igual período do contrato como rege o Art. 57 § 1° e Inciso III da Lei n° 8.666/93 e do cronograma inicial para que a mesma conclua a obra e que seja obedecido todo projeto na sua totalidade.

Estamos levando em conta o interesse da administração na conclusão de todos os itens do objeto do contrato.

O segundo aditivo em questão termina o prazo em 18/04/2019.

Itaituba – PA, 15 de abril de 2019.

  
**Orismar Pereira Gomes**  
Sec. Mul. de Infraestrutura  
Dec. n° 004/2017

*Handwritten signature*



**RICARLOS**

SERVIÇOS & LOCAÇÕES

**W. R. P MARQUES EIRELI**

**CNPJ: 22.814.959/0001-01 Inscrição Estadual: 15.492.577-2**

**Inscrição Municipal: 805898**

Ilmo. Sr. Orismar Pereira Gomes

**Secretário Municipal de Infraestrutura**

**Nesta:**

Senhor Secretário,

Honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste comunicar que, mesmo tendo sido prorrogado mais uma vez o prazo do contrato nº: 2017559, não foi possível concluir as obras dentro do prazo do contrato em virtude do período chuvoso em nossa região estar muito intenso. Desta forma solicito que seja feito o aditivo por igual período, para que nossa empresa possa concluir todo o objeto deste contrato.

Desde já agradeço vossa atenção dispensada.

Itaituba – Pa, 12 de abril de 2019

  
**Washington Ricarlos Pereira Marques**

Representante legal

*Handwritten signature*