

## 14º ADITIVO DE PRAZO

### JUSTIFICATIVA

#### **ADITIVO DE PRAZO PARA O CONTRATO Nº 201700559, CONCORRENCIA nº 001/2017-CP.**

A empresa W. R. P. MARQUES-ME, informa a esta secretaria através do ofício nº 004/2020, que não foi possível concluir na sua totalidade o objeto do contrato mencionado. Justifica que o fator climático na região tem atrapalhado a conclusão dos serviços, e por este motivo não foi possível dá continuidade no prazo estipulado, e no mesmo ofício solicita ADITIVO para conclusão da obra.

Após a visita “in loco”, constatamos realmente que a empresa não cumpriu a CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS do referido contrato em sua totalidade, o prazo estabelecido era de 60 (sessenta) dias. Os serviços estão em fase de conclusão mais a obra não foi concluída dentro do prazo estipulado.

Constatamos que a empresa está cumprindo todos os itens da CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA do referido contrato.

Analisamos o ofício da empresa e constatando “in loco” os motivos da mesma não ter concluído as obras dentro do prazo estabelecido, solicitamos o ADITIVO DE PRAZO por igual período do contrato como rege o Art. 57 § 1º e Inciso III da Lei nº 8.666/93 e do cronograma inicial para que a mesma conclua a obra e que seja obedecido todo projeto na sua totalidade.

Estamos levando em conta o interesse da administração na conclusão de todos os itens do objeto do contrato.

O decimo terceiro aditivo em questão, termina o prazo em 24/02/2020.

Itaituba – Pá, 14 de fevereiro de 2020.



**Orismar Pereira Gomes**  
Sec. M. de Infraestrutura  
Dec. nº 059/2019



Ofício 004/2020

Itaituba – Pa, 10 de fevereiro de 2020

**Ilmo. Sr. Orismar Pereira Gomes**

**Secretário Municipal de Infraestrutura**

**Nesta:**

Senhor Secretário,

Honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste comunicar que, mesmo tendo sido prorrogado mais uma vez o prazo do contrato nº: 2017559, não foi possível concluir as obras dentro do prazo do contrato em virtude do período chuvoso em nossa região estar muito intenso. Desta forma solicito que aditive o prazo por igual período (60 dias), para que nossa empresa possa concluir todo o objeto deste contrato.

Desde já agradeço vossa atenção dispensada.

**Washington Ricarlos Pereira Marques**

Representante legal

**22.814.959/0001-01**

**W.R.P MARQUES EIRELI**

Av Governador Fernando Guilhaon, 190  
Comercio CEP 68 180-110  
Itaituba PA