



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 10º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230318, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023-CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO NO LOCAL DE ÁGUA FRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI** informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do Ofício datado do dia 19 de maio de 2025, que devido o rigoroso Inverno amazônico a empresa não cumpriu na sua integralidade o contrato acima mencionado devido as intensidades das chuvas serem grandes, não sendo possível dar continuidade às obras de forma normal e contínua, uma vez que tal procedimento pode acarretar em perda de materiais e serviços, onerando a obra e comprometendo a qualidade e segurança, impedindo que os serviços sejam executados no prazo do contrato, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução por mais 60 (sessenta) dias.

Diante do exposto e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, conforme ofício em anexo.


Orismar Pereira Gomes
Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto Municipal nº 016/2025



Itaituba-Pará 19 de maio de 2025.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA

Ref.: 10º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO Contrato nº 20230318
PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2023-CP

OBJETO: Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares, área de proteção do reservatório elevado e distribuição no local de água fria, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.

LOTE II- Local: BAIRRO SÃO TOMÉ, FRATERNIDADE FRANCISCANA, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

LOTE V- LOCAL: COMUNIDADE AÇAITUBA, VICINAL DA 15 KM, ESTR. DO PIMENTAL, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

LOTE XI- LOCAL: COMUNIDADE CRISTO REIS II, BR - 163 SANTARÉM/CUIABÁ, ITAITUBA-PÁ, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

LOTE XII- LOCAL: COMUNIDADE NAZARÉ, MARGEM DIREITA DO RIO TAPAJÓS, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

LOTE XIII- LOCAL: COMUNIDADE IGARAPÉ-AÇU, BR - 163 SANTARÉM/CUIABÁ, KM 45, MARGEM DIREITA DO RIO TAPAJÓS, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI**, sediada na Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará, inscrita no CNPJ nº **20.910.330/0001-21**, regularmente representada, nos termos de seus atos constitutivos pelo titular firmado abaixo, vem através deste SOLICITAR junto à Prefeitura Municipal ITAITUBA -PA , a prorrogação de PRAZO DE EXECUÇÃO do CONTRATO Nº20230318, mantendo as mesmas cláusulas e condições contratuais existentes, ressaltando o direito REAJUSTE do termo aditivo.

Justifica-se a tal solicitação devido as intensidades das chuvas, não sendo possível dar continuidade às obras de forma normal e contínua, uma vez que tal procedimento pode acarretar em perda de materiais e serviços, onerando a obra e comprometendo a qualidade e segurança, o que impede que os serviços sejam executados no prazo do contrato.

Solicito que seja feito o aditivo de prazo de execução da Obra do referido contrato em 60 (dias), a contar da data de assinatura do aditivo.
Atenciosamente.

MAGEPLAN SERVICE E LOGS
LTDA:20910330000121
Assinado de forma digital por
MAGEPLAN SERVICE E LOGS
LTDA:20910330000121
MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI
JOSÉ JAMES SILVA NASCIMENTO
CPF: nº 664.619.362-20