



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 20240255, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2024-CE.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A ORLA DO RIO TAPAJÓS NO DISTRITO DE BARREIRA, MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos Recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2025, conforme segue: Exercício 2025 Projeto 1213.154510502.1.049 Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos na Sede e Distritos Municipais, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações.

A empresa **QUEIROZ E MOURA LTDA** informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do Ofício datado do dia 29 de maio de 2025, que por motivo de força maior não foi possível a conclusão da Obra em tempo estipulado, uma vez que a ocorrência das chuvas em nossa região tem acarretado sérios problemas no transporte de material até o local da obra, atrasando assim a execução da mesma, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Diante do exposto e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA, conforme ofício em anexo.

Orismar Pereira Gomes
Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto Municipal nº 016/2025

Itaituba, PA - 29 de Maio de 2025

Ofício nº 02/128-2025

À

Prefeitura Municipal de Itaituba

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA

Itaituba - PA

Assunto: **Assunto:** Solicitação do 1º Aditivo de Prazo de vigência do **Contrato N° 20240255**.

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste ofício, expressar a necessidade de prorrogação do prazo de vigência do **Contrato N° 20240255**, **pelo período de 180 dias**, tendo em vista que por motivo de força maior não foi possível a conclusão da obra em tempo estipulado, uma vez que a ocorrência das chuvas vem nos acarretando alguns problemas no transporte de material até o local da obra e atrasando a execução da mesma e por consequência de seu efeito têm nos dado esse atraso na execução da obra: **referente aos Contratação de empresa de engenharia para pavimentação de acesso a Orla do Rio Tapajós no Distrito de Barreiras, Município de Itaituba/PA**, com avanço físico de 37,98%.

A presente solicitação de aditivo de prazo tem como objetivo garantir a conclusão das atividades contratadas, considerando fatores técnicos e operacionais que impactaram o cronograma inicialmente estabelecido. Durante a execução do contrato, foram identificados fatores externos e internos que ocasionaram atrasos na realização das atividades, tais como condições climáticas adversas, fornecimento de materiais e equipamentos com prazos diferenciados, além de eventuais ajustes técnicos.

De acordo com o artigo 65, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, a administração pública pode conceder aditivos contratuais para alterar o prazo de execução, desde que haja justificativa técnica fundamentada, compatível com a necessidade de garantir a execução do objeto contratado de forma eficiente e eficaz.

A prorrogação do prazo é imprescindível para assegurar a conclusão das atividades de acordo com as especificações contratuais, garantindo a qualidade do serviço e o atendimento às normas técnicas aplicáveis. A extensão do prazo visa também evitar prejuízos à administração pública,



assegurando que o objeto seja entregue em conformidade com os requisitos técnicos e de segurança.

Diante do exposto, a prorrogação do prazo contratual é justificada por motivos técnicos, operacionais e de conformidade, sendo necessária para o cumprimento integral do objeto contratado, em consonância com a legislação vigente.

QUEIROZ E MOURA
LTDA:315002540001
00

Assinado de forma digital
por QUEIROZ E MOURA
LTDA:31500254000100

QUEIROZ E MOURA LTDA
CNPJ 31.500.254/0001-00

Itaituba, PA - 29 de Maio de 2025

Ofício nº 02/128-2025

À

Prefeitura Municipal de Itaituba

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA

Itaituba - PA

Assunto: Assunto: Solicitação do 1º Aditivo de Prazo de vigência do **Contrato N° 20240255**.

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste ofício, expressar a necessidade de prorrogação do prazo de vigência do **Contrato N° 20240255**, **pelo período de 180 dias**, tendo em vista que por motivo de força maior não foi possível a conclusão da obra em tempo estipulado, uma vez que a ocorrência das chuvas vem nos acarretando alguns problemas no transporte de material até o local da obra e atrasando a execução da mesma e por consequência de seu efeito têm nos dado esse atraso na execução da obra: **referente aos Contratação de empresa de engenharia para pavimentação de acesso a Orla do Rio Tapajós no Distrito de Barreiras, Município de Itaituba/PA**, com avanço físico de 37,98%.

A presente solicitação de aditivo de prazo tem como objetivo garantir a conclusão das atividades contratadas, considerando fatores técnicos e operacionais que impactaram o cronograma inicialmente estabelecido. Durante a execução do contrato, foram identificados fatores externos e internos que ocasionaram atrasos na realização das atividades, tais como condições climáticas adversas, fornecimento de materiais e equipamentos com prazos diferenciados, além de eventuais ajustes técnicos.

De acordo com o artigo 65, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, a administração pública pode conceder aditivos contratuais para alterar o prazo de execução, desde que haja justificativa técnica fundamentada, compatível com a necessidade de garantir a execução do objeto contratado de forma eficiente e eficaz.

A prorrogação do prazo é imprescindível para assegurar a conclusão das atividades de acordo com as especificações contratuais, garantindo a qualidade do serviço e o atendimento às normas técnicas aplicáveis. A extensão do prazo visa também evitar prejuízos à administração pública,



assegurando que o objeto seja entregue em conformidade com os requisitos técnicos e de segurança.

Diante do exposto, a prorrogação do prazo contratual é justificada por motivos técnicos, operacionais e de conformidade, sendo necessária para o cumprimento integral do objeto contratado, em consonância com a legislação vigente.

QUEIROZ E MOURA
LTDA:315002540001
00

Assinado de forma digital
por QUEIROZ E MOURA
LTDA:31500254000100

QUEIROZ E MOURA LTDA
CNPJ 31.500.254/0001-00