



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 14º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230319, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023-CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO NO LOCAL DE ÁGUA FRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2025: 1. A DESPESA COM A EXECUÇÃO DA(S) OBRA(S) DE PERFURAÇÃO DE POÇO(S) SEMIARTESIANO(S) OBJETO DESTES CONTRATO, MEDIANTE A EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO, ESTÁ A CARGO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2025 PROJETO 1213.171220601.1.059 AMPLIAÇÃO DO MICROSSISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, EXERCÍCIO 2025 PROJETO 1213.171220601.1.060 AMPLIAÇÃO DO MICROSSISTEMA DE ÁGUA NA ZONA RURAL E GARIMPEIRA, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES.

A empresa **M C R SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA** informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do Ofício 116/2025 datado do dia 19 de dezembro de 2025, que durante a execução dos serviços, foram identificadas condições técnicas e geológicas distintas daquelas inicialmente previstas no projeto, tais como: dificuldade de acesso a algumas comunidades, variação na formação do solo (o que retarda a perfuração), manutenção nas máquinas e equipamentos (que precisam ser deslocados até a cidade), necessidade de maior profundidade para atingir o aquífero ou adequação na vazão estimada. Assim, dificultando a execução no tempo hábil, mesmo assim, a equipe está empenhada na finalização dos poços. Portanto, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução, **em um prazo de 60 (Sessenta) dias**, para que possam concluir a execução das obras.

Diante do exposto e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO**, conforme ofício em anexo.


Orismar Pereira Gomes

Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto Municipal nº 016/2025



CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

Ofício: 116/2025

Ao
Secretário Municipal de Planejamento
Sr. Raimundo Idmilson Góes

Assunto: 14ª (DECIMO QUARTO) Aditivo de Prazo de Execução
LICITAÇÃO DE ORIGEM: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023-CP
CONTRATO Nº: 20230319

OBJETO: Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares, área de proteção do reservatório elevado e distribuição no local de água fria, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.

Senhor Secretário Raimundo Idmilson Góes,

Em atenção à necessidade de adequação do Contrato Nº20230319, vem-se por meio desta apresentar a devida justificativa para a solicitação de aditivo de prazo de execução, conforme segue:

Durante a execução dos serviços, foram identificadas condições técnicas e geológicas distintas daquelas inicialmente previstas no projeto, tais como: dificuldade de acesso a algumas comunidades, variação na formação do solo, manutenção nas máquinas precisando fazer o deslocamento até a cidade, necessidade de maior profundidade para atingir o aquífero ou adequação na vazão estimada. Assim dificultando a execução no tempo hábil, mesmo assim a equipe estar empenhada na finalização dos poços

Essas alterações são necessárias para garantir a qualidade, segurança e eficiência da obra, bem como assegurar o pleno atendimento aos objetivos do contrato original, evitando prejuízos estruturais e garantindo o correto funcionamento do poço após sua conclusão.

Portanto por esse motivo vimos aqui **SOLICITAR 14ª (DECIMO QUARTO) ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO**, em um prazo de 60 (Sessenta) dias, para que possamos concluir a execução das Obras conforme preconize todas as Normas, das localidades relacionadas abaixo.

- ✓ COMUNIDADE PENEDO
- ✓ COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA
- ✓ CAMPO VERDE IV
- ✓ CAMPO VERDE III

Na certeza de sermos atendidos, agradeço desde já a compreensão desta conceituada entidade.

Itaituba - PA, 19 de dezembro de 2025

M C R SERVICOS E LOCACOES
LTDA:41520118000128
M C R SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 41.520.118/0001-28
MANUELLA COELHO REBELO DOS SANTOS
CPF: 858.036.262-87

Assinado de forma digital por M
C R SERVICOS E LOCACOES
LTDA:41520118000128

 93 99124-4554

 @construservloc  Construserv Loc

 Av. Santa Catarina, Nº100B, Bairro: Bela Vista, Cep: 68.180-210, Itaituba-PA