

AGROFLORA
R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 10.447.760/001-03
ITAITUBA-PA

A
Prefeitura Municipal de Itaituba
Coordenadoria de Planejamento - COOPLAN

Contrato: **20200367**
Concorrência Publica: **005/2020**

Itaituba-PA. 16 de Setembro de 2021.

Ref. Aditivo de Prazo Execução

Vimos através deste, solicitar aditivo de prazo (execução) para mais 90 (noventa dias) para execução da Obra de **SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO COM ESTRUTURA ELEVADA COMPLETA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA** Para a empresa apresentar documentos solicitados, para realização da devida fiscalização para aprovação da obra em questão, devido as perdas de funcionários no período da pandemia e a prevenção do corona vírus (COVID19), falta de insumos e equipamentos na região devido atraso de entrega pelas transportadoras, e início do período chuvoso, que já iniciou de maneira muito forte.

Esperamos contar com vossa compreensão, desde de já antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,



R & J Campos Serviços LTDA ME
CNPJ: 10.447.760/0001-03



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME, que solicitou mediante Ofício devidamente justificado, **Termo Aditivo de Prazo de Execução da Obra de perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Município de Itaituba-PA, Objeto do Contrato Nº 20200367 – CONCORRÊNCIA nº 005/2020-CP, por mais 90 (noventa) dias a contar do término do prazo anterior**, para possibilitar a conclusão do Objeto do Contrato, conforme Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Contratada.

Itaituba, PA, 16 de setembro de 2021.


ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20200367 – CONCORRÊNCIA nº 005/2020-CP
CONTRATADA: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME
ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Execução da Obra

JUSTIFICATIVA


A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Execução da Obra de perfuração de poços semiartesianos, Objeto do Contrato Nº 20200367**, justificando a falta de insumos e equipamentos na região devido ao atraso de entrega pelas transportadoras e início do período chuvoso que começou de forma intensa.

Ressalta-se que algumas obras do Contrato em questão estão localizadas na zona rural do Município, de modo que o acesso ao local é difícil, interferindo tanto na execução quanto na fiscalização das mesmas.

Em virtude do exposto e considerando que apenas as Obras dos poços localizados na Comunidade Curral Redondo Lixão e Comunidade Nova Vida foram concluídas e recebidas provisoriamente. Além disso, se faz necessário realizar os trâmites de pagamentos e recebimento dos demais itens.

Em virtude do exposto e considerando que o prazo restante não será suficiente para concluir a execução do Objeto do Contrato e que a interrupção do mesmo acarrearia maiores atrasos, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa e Cronogramas Físico-financeiros em anexo.

Itaituba, PA, 16 de setembro de 2021.


ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0014/2021