



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 12º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230215, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023-TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM ÁREA DE PROTEÇÃO DA TORRE, RESERVATÓRIOS ELEVADOS E TORNEIRAS DE DISTRIBUIÇÃO NO LOCAL DE ÁGUA FRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

A empresa **M.C.R. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA** informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do Ofício datado do dia 02 de maio de 2025, que a empresa não cumpriu na sua integralidade o contrato acima mencionado devido à dificuldade de acesso a algumas comunidades onde estão sendo perfurados os poços semiartesianos, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução por mais 60 (sessenta) dias.

Diante do exposto e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, conforme ofício em anexo.

Orismar Pereira Gomes
Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto Municipal nº 016/2025



CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

Ofício: 35/2025

Ao
Secretário Municipal de Planejamento
Sr. Raimundo Idmilson Góes

Assunto: Aditivo de Prazo de Execução N 12ª (DECIMO SEGUNDO)
LICITAÇÃO DE ORIGEM: TOMADA PREÇO Nº 004/2023-TP
CONTRATO Nº: 20230215

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos com área de proteção da torre, reservatórios elevados e torneiras de distribuição no local de água fria, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.

Senhor Secretário Raimundo Idmilson Góes.

Devido a dificuldade de acesso a algumas comunidades, quando se tratar de nossa Região onde o acesso são estrada de chão e outros pelo Rio Tapajós. Assim dificulta a execução no tempo hábil, mesmo assim a equipe estar empenhada na finalização dos poços, e todos os poços deste contra já foram executado mais de 50% (por cento), portanto por esse motivo vimos aqui **SOLICITAR 12ª (DECIMO SEGUNDO) ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO**, em um prazo de 60(Sessenta) dias, para que possamos concluir a execução das Obras conforme preconize todas as Normas, das localidades relacionadas abaixo.

- ✓ BAIRRO JARDIM DAS ARARAS I (56,94% executado)
- ✓ COMUNIDADE AGRO VILA KM 17 - RAMAL SAI CINZA (56,94% executado)
- ✓ COMUNIDADE SÃO LUIZ DO TAPAJÓS (57% executado)

Na certeza de sermos atendidos, agradeço desde já a compreensão desta conceituada entidade.

Itaituba - PA, 02 de maio de 2025.

M C R SERVICOS E LOCACOES
LTDA:41520118000128

Assinado de forma digital por M C R
SERVICOS E LOCACOES
LTDA:41520118000128
Dados: 2025.05.02 10:34:07 -03'00'

M C R SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 41.520.118/0001-28
MANUELLA COELHO REBELO DOS SANTOS
CPF: 858.036.262-87

(93)98414.7910 @construservloc Construserv Loc

Av. Santa Catarina, Nº100B, Bairro: Bela Vista, Cep: 68.180-210, Itaituba-PA