



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 14º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230215, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023-TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM ÁREA DE PROTEÇÃO DA TORRE, RESERVATÓRIOS ELEVADOS E TORNEIRAS DE DISTRIBUIÇÃO NO LOCAL DE ÁGUA FRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2025: 1. A DESPESA COM A EXECUÇÃO DA (S) OBRA (S) OBJETO DESTE CONTRATO, MEDIANTE A EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO, ESTÁ A CARGO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2025 PROJETO 1213.171220601.1.059 AMPLIAÇÃO DO MICROSSISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, EXERCÍCIO 2025 PROJETO 1213.171220601.1.060 AMPLIAÇÃO DO MICROSSISTEMA DE ÁGUA NA ZONA RURAL E GARIMPEIRA, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES.

A empresa **M C R SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA** informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do Ofício 075/2025 datado do dia 02 de setembro de 2025, que atualmente o contrato já se encontra com 95% de poços executados, mas, alguns imprevistos e algumas manutenções preventivas precisam ser feitas para segurança dos colaboradores e até mesmo para a execução total dos poços, por esse motivo e outros que não puderam evitar por força da natureza, tiveram dificuldades de executá-los em sua totalidade conforme o cronograma. Portanto, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução, em um prazo de 60 (Sessenta) dias, para que possam concluir a execução da obra.

Diante do exposto e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, conforme ofício em anexo.

Orismar Pereira Gomes

Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto Municipal nº 016/2025



CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

Ofício: 75/2025

Ao
Secretário Municipal de Planejamento
Sr. Raimundo Idmilson Góes

Assunto: Aditivo de Prazo de Execução N 14^a (DECIMO QUARTO)
LICITAÇÃO DE ORIGEM: TOMADA PREÇO N° 004/2023-TP
CONTRATO N°: 20230215

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos com área de proteção da torre, reservatórios elevados e torneiras de distribuição no local de água fria, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.

Senhor Secretário Raimundo Idmilson Góes, hoje nosso contrato, já se encontra 95% de poços executados, mas, alguns imprevistos e algumas manutenções preventivas tem que ser feitas para segurança dos colaboradores e até mesma para a execução total dos poços, por esse motivo e outros que não podemos evitar por força da natureza, tivemos dificuldade de executa-los em sua totalidade conforme o cronograma. Portanto, por esse motivo vimos aqui **SOLICITAR 14^a (DECIMO QUARTO) ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO**, em um prazo de 60(Sessenta) dias, para que possamos concluir a execução da Obra conforme preconize todas as Normas, da localidade relacionada abaixo.

✓ BAIRRO JARDIM DAS ARARAS I

Na certeza de sermos atendidos, agradeço desde já a compreensão desta conceituada entidade.

Itaituba - PA, 02 de setembro de 2025.

M C R SERVICOS E LOCACOES Assinado de forma digital por M C R
SERVICOS E LOCACOES
LTDA:41520118000128 LTDA:41520118000128

M C R SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 41.520.118/0001-28
MANUELLA COELHO REBELO DOS SANTOS
CPF: 858.036.262-87



93 99124-4554



@construservloc



Construserv Loc

Av. Santa Catarina, N°100B, Bairro: Bela Vista, Cep: 68.180-210, Itaituba-PA