



<b>Contrato:</b>	<b>2020/0295</b>	<b>TOMADA DE PREÇO: 2020006- TP</b>
<b>OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA</b>		
<b>CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA</b>		
<b>CONTRATADA: AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI</b>		

### ADITIVO

A empresa **AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI**, vem através deste solicitar aditivo de prazo de vigência do contrato: 20200295 da TP – 2020006 Tomada de Preços. Por mais 120 dias em decorrência da falta de insumos, materiais, mão de obra e peças de manutenção para os equipamentos utilizados nesta prestação de serviço. Este fato ocasionado pela Pandemia que assola o mundo.

Desde já expressamos nossos agradecimentos.

Itaituba-PA., 22 de Junho de 2022.

**AMAZONIA NEGOCIOS**

**CNPJ: 23.126.273/0001-82**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**OBJETO:** Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Município de Itaituba-PA.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Contrato Nº 20200295 – TOMADA DE PREÇOS nº 006/2020-TP

**CONTRATADA:** AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI

**ASSUNTO:** Aditivo de Prazo de Vigência Contratual

**JUSTIFICATIVA**

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Vigência** ao Contrato Nº 20200295, justificando que *“em decorrência da falta de insumos, materiais, mão de obra e peças de manutenção para os equipamentos utilizados nesta prestação de serviço”*. Tais fatores têm interferido no cumprimento regular do Cronograma Físico-financeiro previsto.

A Obra do Poços localizada no Distrito de Creporizão encontra-se com 82,45% e comunidade do Crepurizinho encontra-se com 61,08% de sua execução ficam distantes da sede do Município, dificultando assim a logística para transporte de materiais até o local das mesmas.

Em razão do exposto, e considerando que o prazo restante não será suficiente para possibilitar a conclusão e recebimento definitivo das Obras, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 120 (cento e vinte) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa com a finalidade de concluir a execução do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 24 de junho de 2022.

**ORISMAR PEREIRA GOMES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal Nº 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**TERMO DE ACEITE DE ADITIVO**

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI, que solicitou mediante Ofício devidamente justificado, **Termo Aditivo de Prazo de Vigência do Contrato Nº 20200295–TOMADA DE PREÇOS nº 006/2020-TP**, que tem por Objeto a **Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Município de Itaituba-PA**, por mais 120 (cento e vinte) dias a contar do término do prazo anteriormente concedido, para possibilitar a conclusão do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 22 de junho de 2022.

**ORISMAR PEREIRA GOMES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal Nº 0014/2021