REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - **SEMED**
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	**BDI:** 31,25%	**DATA DA EXPEDIÇÃO:** 19/03/2025	
OBRA: EXECUÇÃO DE BLOCO PEDAGÓGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA LUIZA LIMA FONTENELLE	**TABELA DESONERADA** SINAPI/PA - 02/2025 SEDOP/PA - 02/2025 ORSE 12/2024 SEINFRA - 028	**VALOR DA OBRA:**	**1.090.739,75**
LOCAL DA OBRA: RUA UNIVERSITÁRIO, S/N, PRÓXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA			

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	**100,00%** **96.174,47**	100,00% 96.174,47					
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	**100,00%** **25.082,85**	100,00% 25.082,85					
3	FUNDAÇÕES	**100,00%** **81.351,40**	25,00% 20.337,85	75,00% 61.013,55				
4	SUPERESTRUTURA	**100,00%** **50.567,62**		50,00% 25.283,81	50,00% 25.283,81			
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	**100,00%** **28.630,18**		100,00% 28.630,18				
6	PAREDES E PAINÉIS	**100,00%** **148.162,27**		25,00% 37.040,57	25,00% 37.040,57	25,00% 37.040,57	25,00% 37.040,57	
7	REVESTIMENTO	**100,00%** **100.650,92**		20,00% 20.130,18	30,00% 30.195,28	50,00% 50.325,46		
8	PISOS	**100,00%** **92.369,54**			25,00% 23.092,39	25,00% 23.092,39	50,00% 46.184,77	
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA / LÓGICA	**100,00%** **49.585,95**				30,00% 14.875,79	30,00% 14.875,79	40,00% 19.834,38
10	SPDA	**100,00%** **29.600,83**					100,00% 29.600,83	
11	INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICA	**100,00%** **2.601,23**	20,00% 520,25	20,00% 520,25	20,00% 520,25	20,00% 520,25	20,00% 520,25	
12	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	**100,00%** **63.354,54**	20,00% 12.670,91	20,00% 12.670,91	20,00% 12.670,91	20,00% 12.670,91	20,00% 12.670,91	
13	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	**100,00%** **9.267,00**		30,00% 2.780,10	30,00% 2.780,10	40,00% 3.706,80		
14	LOUÇAS E METAIS	**100,00%** **27.327,22**					50,00% 13.663,61	50,00% 13.663,61
15	ESQUADRIAS	**100,00%** **31.210,50**			20,00% 6.242,10	20,00% 6.242,10	20,00% 6.242,10	40,00% 12.484,20
16	PINTURAS	**100,00%** **42.980,58**					50,00% 21.490,29	50,00% 21.490,29
17	FORRO	**100,00%** **25.740,62**			40,00% 10.296,25	60,00% 15.444,37		
18	COBERTURA	**100,00%** **172.542,14**			40,00% 69.016,86	60,00% 103.525,28		
19	COMBATE A INCENDIO	**100,00%** **1.138,82**						100,00% 1.138,82
20	DIVERSOS	**100,00%** **12.401,07**					20,00% 2.480,21	80,00% 9.920,86
Porcentagem			**14,19%**	**17,24%**	**19,91%**	**24,52%**	**16,94%**	**7,2%**
Custo			**154.786,32**	**188.069,54**	**217.138,49**	**267.443,90**	**184.769,32**	**78.532,15**
Porcentagem Acumulado			**14,19%**	**31,43%**	**51,34%**	**75,86%**	**92,8%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**154.786,32**	**342.855,86**	**559.994,35**	**827.438,25**	**1.012.207,57**	**1.090.739,75**

Victor Freire

Assinado digitalmente por Victor Freire
ND: C=BR, OU=CREA/PA 151867689-8, CN=Victor Freire, E=eng.vfreire@gmail.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.24 14:49:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA